

“नगर हाम्रो प्राण-नगर हाम्रो शान, नगरमै छ जिन्दगी-विकासमा छ ध्यान”

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाबाट आ.व. २०७९।०८०

मा संचालित योजना/कार्यक्रमहरूको

# वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम

मिति:- २०८०/०६/०६

स्थान:- बैठक हल, दिरुमनपा

आयोजक

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

दिक्तेल, खोटाङ



# आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था:


प्रस्तुतकर्ता: 

राम प्रसाद आचार्य  
अधिकृत छैठौं  
आर्थिक प्रशासन प्रमुख

# आ.व.२०७९/८० को बार्षिक आय अनुमान र वास्तविक आम्दानीको विवरणः

| क्र.सं | स्रोत                          | वार्षिक अनुमानित आय | वास्तविक आम्दानी | फरक              | कैफियत                                     |
|--------|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|
| १      | संघीय समानीकरण अनुदान          | १६,३२,००,०००        | १५,०९,६०,०००     | (१,२२,४०,०००)    | विभिन्न<br>कोष<br>तर्फको<br>विवरण<br>बाहेक |
| २      | संघीय सशर्त अनुदान - चालु      | ४५,७५,९५,०००        | ४५,७५,९५,०००     | ०                |                                            |
| ३      | संघीय सशर्त अनुदान - पुंजीगत   | ६,८८,००,०००         | ६,८८,००,०००      | ०                |                                            |
| ४      | संघीय विशेष अनुदान - पुंजीगत   | १,८५,००,०००         | १,८५,००,०००      | ०                |                                            |
| ५      | संघीय समपूरक अनुदान - पुंजीगत  | ४०,००,०००           | ४०,००,०००        | ०                |                                            |
| ६      | प्रदेश समानीकरण अनुदान         | ८९,४८,०००           | ७८,२९,५००        | (११,१८,५००)      |                                            |
| ७      | प्रदेश सशर्त अनुदान - चालु     | ९,९३,०००            | ९,९३,०००         | ०                |                                            |
| ८      | प्रदेश सशर्त अनुदान - पुंजीगत  | २,२४,९३,०००         | २,२४,९३,०००      | ०                |                                            |
| ९      | प्रदेश समपूरक अनुदान - पुंजीगत | १,००,००,०००         | १,००,००,०००      | ०                |                                            |
| १०     | राजश्व बांडफांड - संघ          | १३,५१,५०,०००        | ९,९३,६२,३८९.६०   | (३,५७,८७,६१०.४०) |                                            |
| ११     | राजश्व बांडफांड - प्रदेश       | १,९१,४३,०३०         | १,८२,४५,०२३.३३   | (८,९८,००६.६७)    |                                            |
| १२     | राजश्व बांडफांड - स्थानीय      | ३१,१९,९७०           | २२,०६,६३२.६०     | (९,१३,३३७.४०)    |                                            |
| १३     | मौज्दात रकम                    | ५,१८,२९,६७६.२८      | ५,३०,८४,९४९.५२   | १२,५५,२७३.२४     |                                            |
| १४     | आन्तरिक राजश्व                 | १,५०,००,०००         | १,०३,४८,५९०.१७   | (४६,५१,४०९.८३)   |                                            |
|        | जम्मा                          | ९७,८७,७१,६७६.२८     | ९२,४४,१८,०७५.४४  | (५,४३,५३,५९१.०६) |                                            |

# वार्षिक अनुमानित आय



# दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको आ.व ०७९/०८० को

- चालु तर्फको जम्मा खर्च:- रु. ५९,६३,२९,९०४।५५ (८९.२७%)
- पूजीगत तर्फको जम्मा खर्च:- रु. २३,८०,४५,२०५।०० (७६.४७%)


- 
- कुल जम्मा खर्च :- रु. ८३,४३,७५,१०९।५५
  - कुल विनियोजनमा खर्च प्रतिशत :- ८५.२०

## आ.व. २०७९/०८० को मासिक खर्च विवरणः

| महिना   | चालु खर्च       |              | पुजीगत खर्च     |              | कूल खर्च        |              |
|---------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
|         | खर्च रकम        | खर्च प्रतिशत | खर्च रकम        | खर्च प्रतिशत | खर्च रकम        | खर्च प्रतिशत |
| साउन    | ०.००            | ०            | ०.००            | ०.००         | ०.००            | ०            |
| भदौ     | ०.००            | ०            | ०.००            | ०.००         | ०.००            | ०            |
| असोज    | १३,६३,५७,७३४.६४ | २०.४२        | २,३७,९३,७००.००  | ७.६४         | १६,०१,५१,४३४.६४ | १६.३६        |
| कार्तिक | १,३३,८२,२१४.५०  | २.१          | ०.००            | ०.००         | १,३३,८२,२१४.५०  | १.३७         |
| मंसिर   | ६५,८४,५६३.२०    | ०.९८         | २२,१०,०००.००    | ०.७१         | ८७,९४,५६३.२०    | ०.९०         |
| पुस     | ९,४५,००,०५५.३०  | १४.१५        | २,०६,२३,८५६.००  | ६.६२         | ११,५१,२३,९११.३० | ११.७६        |
| माघ     | १,८८,५४,४८३.७८  | २.८२         | १,२२,०८,३००.००  | ३.८२         | ३,१०,६२,७८३.७८  | ३.१७         |
| फागुण   | २,७४,००,६१३.२९  | ३.७          | २,८६,३९,९४०.००  | ९.२०         | ५,६०,४०,५५३.२९  | ५.७३         |
| चैत्र   | १०,०४,९६,५५८.६० | १५.०५        | ३,०६,३३,२४०.००  | ९.८४         | १३,११,२९,७९८.६० | १३.४०        |
| बैशाख   | १,९६,९५,७७०.९४  | २.९५         | २,१९,७१,०१०.००  | ७.०५         | ४,१६,६६,७८०.९४  | ४.२६         |
| जेष्ठ   | ९,४७,९०,६०९.५२  | १४.०२        | २,४८,७७,४८२.००  | ७.९९         | ११,९६,६८,०९१.५२ | १२.२३        |
| असार    | ८,६९,६७,३००.७८  | १३.०२        | ७,३०,८७,६७७.००  | २३.४८        | १६,००,५४,९७७.७८ | १६.३५        |
| कूल     | ५९,६३,२९,९०४.५५ | ८९.२१        | २३,८०,४५,२०५.०० | ७६.३५        | ८३,४३,७५,१०९.५५ | ८५.२०        |

# मासिक खर्च प्रवाहः

खर्च रकम



## असार महिनाको खर्चको तुलना (आ.व. २०७८।०७९ र आ.व. २०७९।०८०)

| आ.व.<br>२०७८।०७९ | चालु खर्च       |              | पुजीगत खर्च     |              | कूल खर्च        |              |
|------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                  | खर्च रकम        | खर्च प्रतिशत | खर्च रकम        | खर्च प्रतिशत | खर्च रकम        | खर्च प्रतिशत |
| असार             | १३,५१,५३,५१०.५० | २०.४१        | १२,८०,९३,३४५.०० | ३०.६६        | २६,३२,४६,८५५.५० | २४.३७        |

| आ.व.<br>२०७९।०८० | चालु खर्च      |              | पुजीगत खर्च    |              | कूल खर्च        |              |
|------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                  | खर्च रकम       | खर्च प्रतिशत | खर्च रकम       | खर्च प्रतिशत | खर्च रकम        | खर्च प्रतिशत |
| असार             | ८,६९,६७,३००.७८ | १३.०२        | ७,३०,८७,६७७.०० | २३.४८        | १६,००,५४,९७७.७८ | १६.३५        |



**आ.व. २०७९/०८० को कोष तर्फका खाताहरुको एकिकृत आर्थिक विवरण**

| सि.नं.       | कोष/खाताको नाम                                   | २०७८/०७९ को अ. ल्या. मौज्याद | २०७९/०८० को आम्दानी   | जम्मा आम्दानी         | २०७९/०८० को खर्च      | २०७९/०८० श्रेस्ता अनुसारको मौज्याद | २०७९/०८० बैक अनुसारको मौज्याद | केफि यत |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------|
| 1            | प्रकोप ब्याबस्थापन कोष -ग-७-२                    | १०८६७५३.००                   | २७०००००.००            | ३७८६७५३.००            | २९४०१३०.००            | ८४६६२३.००                          | ८४६६२३.००                     |         |
| क            | कोरोना भाइरस तथा नियन्त्रण कोष                   | ७६६३५०.००                    | ०.००                  | ७६६३५०.००             | ०.००                  | ७६६३५०.००                          | ७६६३५०.००                     |         |
| ख            | विपद् ब्याबस्थापन कोष                            | ३२०४०३.००                    | २७०००००.००            | ३०२०४०३.००            | २९४०१३०.००            | ८०२७३.००                           | ८०२७३.००                      |         |
| 2            | विविध कोष खाता -ग-५-१                            | ७१३६३५७.१६                   | ३३१११७८.००            | १०४४७५३५.१६           | ३६२४३४९.१६            | ६८२३१८६.००                         | ६८२३१८६.००                    |         |
| क            | कर्मचारी कल्याण कोष                              | ४७०००००.००                   | ०.००                  | ४७०००००.००            | ०.००                  | ४७०००००.००                         | ४७०००००.००                    |         |
| ख            | योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष                  | १११०३२९.१६                   | ०.००                  | १११०३२९.१६            | १११०३२९.१६            | ०.००                               | ०.००                          |         |
| ग            | महिला बाल विकास तथा सामाजिक समावेसीकरण.विशेष कोष | १७५०००.००                    | ५००००.००              | २२५०००.००             | ०.००                  | २२५०००.००                          | २२५०००.००                     |         |
| घ            | मर्मत सम्भार विशेष कोष                           | ११५१०२८.००                   | ३२६११७८.००            | ४४१२२०६.००            | २५१४०२०.००            | १८९८१८६.००                         | १८९८१८६.००                    |         |
| 3            | विविध खर्च खाता ग-२-७                            | ३०४१२६५.००                   | ४९४४७८९.५०            | ७९८६०५४.५०            | ७८५१७९२.५०            | १३४२६२.००                          | १३४२६२.००                     |         |
| क            | प्रदेशिक स्थानीय तह सहयोग कार्यक्रम              | ०.००                         | ३८०९४२.५०             | ३८०९४२.५०             | ३८०९४२.५०             | ०.००                               | ०.००                          |         |
| ख            | सडक बोर्ड नेपाल                                  | १७६६६७५.००                   | ४५१३८४७.००            | ६२८०५२२.००            | ६२८०५२०.००            | २.००                               | २.००                          |         |
| ग            | जि.स.स कोष बाँडफाड                               | ८४२६०.००                     | ०.००                  | ८४२६०.००              | ०.००                  | ८४२६०.००                           | ८४२६०.००                      |         |
| घ            | प्रदेस हस्तान्तरित कार्यक्रम                     | ११९०३३०.००                   | ०.००                  | ११९०३३०.००            | ११९०३३०.००            | ०.००                               | ०.००                          |         |
| ङ            | विविध कोष खर्च खाता                              | ०.००                         | ५००००.००              | ५००००.००              | ०.००                  | ५००००.००                           | ५००००.००                      |         |
| 4            | धरौटी खाता                                       | १२६२५९७६.००                  | ३४६०६४६.००            | १६०८६६२२.००           | ८२४८६२५.००            | ७८३७९९७.००                         | ७८३७९९७.००                    |         |
| <b>जम्मा</b> |                                                  | <b>२,३८,९०,३५१.१६</b>        | <b>१,४४,१६,६१३.५०</b> | <b>३,८३,०६,९६४.६६</b> | <b>२,२६,६४,८९६.६६</b> | <b>१,५६,४२,०६८.००</b>              | <b>१,५६,४२,०६८.००</b>         |         |

## संचित कोषको अवस्था

| आ.व. २०७८।०७९<br>को मौज्दात | आ.व. २०७९।०८०<br>को आम्दानी | खर्च            | फिर्ता रकम     |           | मौज्दात        |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|
|                             |                             |                 | संघ            | प्रदेश    |                |
| ५,३०,८९,३०३.५२              | ८७,१३,३३,१२५.९२             | ८३,४३,७५,१०९.५५ | ३,६०,१७,८९१.८१ | ८७,८१,७२३ | ४,५२,४७,७०५.०८ |

## अन्तर सरकारी अख्तियारी

| क्र.सं. | विवरण                        | आ.व. २०७९।०८० को आम्दानी | खर्च (फिर्ता रकम सहित) | कैफियत |
|---------|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| १       | सामाजिक सुरक्षा भत्ता        | २१,८६,८९,२६६.००          | २१,८६,८९,२६६.००        |        |
| २       | गरिबसंग विश्वेश्वर कार्यक्रम | ४,५६,९००.००              | ४,५६,९००.००            |        |

## आर्थिक प्रशासनबाट भएको प्रयास र उपलब्धी:

- Electronic Fund Transfer (EFT) को सुरुवात
- PAN अनिवार्य
- ETDS र VAT online दाखिला
- Online कर्मचारी संचय कोष र योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष दाखिला
- Online नागरिक लगानी कोष दाखिला
- Online bank statement
- मलेप फारामहरु प्रयोग
- बेरुजु फछ्यौट
- नियमित आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण

## अबको थालनी:

- Day close
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता Electronic Fund Transfer (EFT) मार्फत भुक्तानी
- शिक्षा शाखासंगको समन्वयमा शिक्षकहरूको मासिक तलब भत्ता भुक्तानी
- SuTRA मार्फत् तलबी पे-रोल अनलाईन

*Thank  
you*



# दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय दिक्तेल, खोटाङ



समिक्षा आ. व. २०७९-०८०  
पुर्वाधार विकास शाखा





यस दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगर पालिकाको आ.व.२०७९/८० का योजना र पुर्वाधार विकासका कामहरु विभिन्न क्षेत्रमा भएका छन् । सो कामका विवरणहरु यस प्रकार रहेका छन्।

- आर्थिक विकास
  - जलस्रोत तथा सिचाई
- पूर्वाधार विकास
  - यातायात पूर्वाधार विकास
  - भवन आवास तथा शहरी विकास
- सामाजिक विकास
  - खेलकुद
  - खानेपानि तथा सरसफाई
  - शिक्षा
  - स्वास्थ्य



## आ. व. २०७९/८० योजनाहरूका विवरण

ठेक्का प्रक्रिया बाट निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणको चरणमा रहेका योजनाहरू :

- नुन्थाला पार्क
- दिक्तेल क्याम्पस घेराबारा
- कालिका मा.वि. नेर्पा
- बालसेवा महिला तथा बालबालिका सामुदायिक भवन
- यलम्बर पार्क (निर्माण चरणमा )
- माटिकोरे खेल मैदान (निर्माण चरणमा)
- साकेला पार्क (निर्माण चरणमा)

## उपभोता समिति बाट निर्माण सम्पन्न भएका योजनाहरु

- ❑ जिल्ला प्रसाशन कार्यालय हुदै लोकसेवा जाने बाटो – वडा न. १
- ❑ बास बोटे मा .वि. – वडा न. ५
- ❑ दिक्तेल पाथेका खार्मी सडक निर्माण – वडा न .(२-१०-११)
- ❑ आहाले रेग्मिटार सडक निर्माण - वडा न .४
- ❑ राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका विभिन्न कार्यक्रमहरु
- ❑ सडक बोर्ड का विभिन्न योजनाहरु
- ❑ S.I.P. का विभिन्न योजनाहरु

# आ.व. २०७९/८० मा ठेक्का मार्फत भएका काम हरु

## १) नुन्थाला पार्क

- मुख्य कार्य : सार्वजनिक भवन निर्माण र धातुको मुर्ति निर्माण ।
- सम्झौता रकम : ५६०६७४९.८२ (भाट सहित )
- कुल भुक्तानी भएको रकम : ५३५०४८४.०६ (भाट सहित )
- योजना अवधि : ४ महिना



आ.व. २०७९/८० मा ठेक्का मार्फत भएका काम हरु

## २ ) बालसेवा महिला तथा बालबालिका सामुदायिक भवन

- मुख्य कार्य : सार्वजनिक भवन निर्माण ।
- सम्झौता रकम : ३८५२६५८.७ (भाट सहित )
- कुल भुक्तानी भएको रकम : ३५८३१३०.०८ (भाट सहित )
- योजना अवधि : ५ महिना





# आ.व. २०७९/८० मा ठेक्का मार्फत भएका काम हरु

## ३ ) कालिका मा.वि. नेर्पा


- मुख्य कार्य : आठ कोठे भवन निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको ।
- सम्झौता रकम : ७२२६२१४.६ (भाट सहित )
- कुल भुक्तानी भएको रकम : ७१७६२१४.५९ (भाट सहित )
- योजना अवधि : ५ महिना



# आ.व. २०७९/८० मा ठेक्का मार्फत भएका काम हरु

## ४) यलम्बर पार्क निर्माण

- १०० फिट अल्को यलम्बर राजाको प्रतिमा निर्माण गर्ने
- ठेक्का प्रक्रिय आगाडी बढि सम्झौता सम्म भइ निर्माण कार्य शुरु भएको
- भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत रहेको



# आ.व २०७९-०८० मा भएको कार्यको सन्चिप्त विवरण

- नयाँ सडक निर्माण संख्या : १६
- सडक सरसफाइ संख्या : ११
- सडक स्तरोन्नति संख्या : २०
- भवन निर्माण : ३२
- खेलमैदान निर्माण : ८
- सिचाई कुलो र पाईप : ७
- खानेपानी पाईप : २४
- ईन्टेक निर्माण : २८
- ट्यांकी निर्माण : २०
- धारा निर्माण : १७२
- पोखरी निर्माण : २७

# आ.व २०७९-०८० मा भएको कार्यको सन्चिप्त विवरण

- कालोपत्रे/ ढलान: २.८ कि. मि
- ग्राभेल: ९.८२८ कि. मि
- सडक नियमित मर्मत: ७५.९३ कि. मि
- सडक स्तरोन्नती: ४५.४९६ कि. मि
- नयाँ सडक निर्माण (Track Opening): २०.१३ कि. मि
- नगरपालिकाको सडकको संख्या: १२४
- नगरपालिकाको सडकको कुल लम्बाई: ३५६.५ कि. मि
- वडा केन्द्रबाट सडक नजोडिएको वस्तिको संख्या: २७
- सडक पुल (मोटररेवल) संख्या: ६
- झोलुङ्गे पुल : १०
- पार्क निर्माण : ६



# आ.व. २०७९-०८० मा भएको कार्यहरूको फोटोहरू



नयाँ सडक निर्माण



# आ.व. २०७९-०८० मा भएको कार्यहरूको फोटोहरू



सडक स्तरोन्नती



# आ.व. २०७९-०८० मा भएको कार्यहरूको फोटोहरू



सडक स्तरोन्नती



आ.व. २०७९-०८० मा भएको कार्यहरूको फोटोहरू



सडक स्तरोन्नती



# आ.व. २०७९-०८० मा भएको कार्यहरूको फोटोहरू



ग्याबियोन जाली



# आ.व. २०७९-०८० मा भएको कार्यहरूको फोटोहरू



शेअर वाल

आ.व. २०७९-०८० मा भएको कार्यहरूको फोटोहरू



सिढी निर्माण



# आ.व. २०७९-०८० मा भएको कार्यहरूको फोटोहरू



ढलान कार्य

आ.व. २०७९-०८० मा भएको कार्यहरूको फोटोहरू



कोवार्ड हल निर्माण



आ.व. २०७९-०८० मा भएको कार्यहरूको फोटोहरू



गुम्बा निर्माण

आ.व. २०७९-०८० मा भएको कार्यहरूको फोटोहरू



गुम्बा निर्माण



# आ.व. २०७९-०८० मा भएको कार्यहरूको फोटोहरू



देवालीथान निर्माण

आ.व. २०७९-०८० मा भएको कार्यहरूको फोटोहरू



मन्दिर निर्माण




आ.व. २०७९-०८० मा भएको कार्यहरूको फोटोहरू



बिधालय भवन निर्माण

धन्यवाद !!!





# दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको बार्षिक समिक्षा कार्यक्रम



## आ.ब २०७९/८० को बार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम



नगरपालिका/कार्यालयको नाम: दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका  
ठेगाना : दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका १, खोटाङ  
प्रस्तुतकर्ताको नाम : तिर्थबहादुर वि.क  
पद:- अधिकृत छैटौ

# दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका कार्यालयको आ.व ०७९/०८० को

- चालु खर्च तर्फको जम्मा बजेट:- ३६४८०५०००
- पूजीगत खर्च तर्फको जम्मा बजेट:- २००००००००
- कुल जम्मा बजेट:- ३८४८०५०००

# १.आर्थिक विकास तर्फका कार्यक्रम/योजनाहरुको विवरण

| क्र.सं | योजना/कार्यक्रमको नाम                                                                                                                        | बिनियोजन गरेको बजेट | खर्च भएको बजेट | बाँकी  | प्रगति प्रतिशत |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|----------------|
| १      | आधारभूत तह स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद् अन्तर्गतका शिक्षक /कर्मचारीहरु समेत)    | २२०८३२०००           | २२०४०६१५४      | ४२५८४६ | ९९.८%          |
| २      | माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक राहत अनुदान शिक्षकको लागि तलब भत्ता अनुदान -विशेष शिक्षा परिषद् अन्तर्गतका शिक्षक . कर्मचारी,प्रविधिक | ५१८००००             | ५१८००००        |        | १००%           |
| ३      | प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताहरुको तथा विद्यालयको कर्मचारी व्यावस्थापन अनुदान                                                                 | १४४२७०००            | १४४२७०००       |        | १००%           |
|        |                                                                                                                                              |                     |                |        |                |



|   |                                                                                                                                                                  |          |          |         |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|------|
| ४ | सार्वजनिक अध्ययनरत<br>विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क<br>पाठ्यपुस्तक अनुदान                                                                                         | ६६२५०००  | ६२१८२२२  | ४०६७७८  | ९५%  |
| ५ | सार्वजनिक विद्यालयमा<br>अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका<br>लागि छात्रवृत्ति आवासिय तथा<br>गैर आवासिय                                                                    | १४९७४००० | १०३४०४२० | ४६३३५८० | ९५%  |
| ६ | विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर<br>सुदृढीकरण एवम् कार्य<br>सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन<br>अनुदान                                                                      | १२२००००० | ११२७४४२० | ९२५५८०  | ९६%  |
| ७ | शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता<br>अनौपचारिक तथा बैकल्पिक शिक्षा<br>कार्यक्रम (परम्परागत<br>विद्यालय,वैकल्पिक<br>विद्यालय,साक्षर र निरन्तर<br>शिक्षाका कार्यक्रम समेत) | ९५२०००   | ९५२०००   | ०       | १००% |

| ८  | केन्द्रबाट छनौट भएका नमुना विद्यालय, विशेष विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण | १०१००००० | ५०८४००० | ६८०००   | विद्यार्थी र शिक्षक |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------------------|
| ९  | छात्रा छात्रवृत्ती र दलित छात्रवृत्ती                                     | ३२११०००  | १८०१४०० | १४०९६०० | बिद्यार्थी          |
| १० | विद्यालय सञ्चालन खर्च                                                     | ५९७६०००  | ५२३०४०० | ७४५६००  | विद्यालय            |
| ११ | स्थानिय पाठ्यक्रम छपाई तथा मुद्रण                                         | १००००००  | १०००००० |         | विद्यार्थी          |

|    |                                                                |         |         |                               |
|----|----------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|
| १२ | पिसिएफ ननसेलरी                                                 |         | २१३८३५० | विद्यालय                      |
| १३ | विध्यालयमा इन्टरनेट व्यवस्थापन खर्च                            |         | ११०४००० | शिक्षक,<br>अभिभावक,विद्यार्थी |
| १४ | आधारभुत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी गणित र विज्ञान विषयमा       | १७१८००० | १७१८००० | विद्यालय,शिक्षक               |
| १५ | सस्थागत क्षमता विकास,परीक्षा सञ्चालन एवम् विद्यार्थी मूल्यांकन | १२६६००० | ६८९२५०  | विद्यार्थी                    |

|    |                                                                                                                        |          |         |                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------|
| १५ | प्रतिविद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ सामग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाई अनुदान                | ३१४९०००  | २७७४८५० | शिक्षक, विद्यार्थी |
| १६ | विद्यालयमा ITLab स्थापना, सुदृढीकरण एवम् Digital Library व्यवस्थापनका लागि अनुदान (राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम) | १३०००००  | १२९४८०० | शिक्षक, विद्यार्थी |
| १७ | विद्यालय कक्षाकोठा निर्माण अनुदान (२ कोठे तथा ४ कोठे भवन राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम)                           | १००००००० | ९९१२२४० | शिक्षक, विद्यार्थी |



| भवन पक्की            | ट्रष्ट                          | कच्ची                           | भवनको कोठा संख्या     |                          |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| ५९                   | ३२                              | १९६                             | ६७०                   |                          |
| सामुदायिक विद्यालय   |                                 |                                 |                       |                          |
| माध्यमिक विद्यालय    | आधारभुत विद्यालय<br>(कक्षा १-८) | आधारभुत विद्यालय<br>(कक्षा १-५) | बालविकास केन्द्र      | जम्मा विद्यालय<br>संख्या |
| २१                   | १४                              | ५८                              | ६८                    | ९३                       |
| संस्थागत विद्यालयहरु |                                 |                                 |                       |                          |
| माध्यमिक विद्यालय    | आधारभुत विद्यालय<br>(कक्षा १-८) | आधारभुत विद्यालय<br>(कक्षा १-५) | जम्मा विद्यालय संख्या |                          |
| ३                    | १                               | ७                               | ११                    |                          |

# राष्ट्रपति शैक्षिक शुधार कार्यक्रम २०७९ मा परेका विद्यालयहरू

- श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय दिक्तेल ( नमुना विद्यालय) १,००,००,०००।
- श्री अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालय बुवालुङ (दुईकोठे भवन) १८,००,०००।
- श्री जनजागृती माध्यमिक विद्यालय डाँडागाउँ (चारकोठे भवन) ३६,००,०००।
- श्री पञ्च माध्यमिक विद्यालय नुनथला (दुईकोठे भवन) १८,००,०००।
- श्री विद्वोदय माध्यमिक विद्यालय दोर्पा (ICT ६,५०,०००)
- सावित्रा माध्यमिक विद्यालय बाम्राङ (ICT ६,५०,०००)

# पुस्तकालय र विज्ञान प्रयोगशाला

| क्र.सं. | विद्यालयको नाम                         | कार्यक्रम         | रकम      | प्रगति |
|---------|----------------------------------------|-------------------|----------|--------|
| १       | श्री विद्धोदय माध्यमिक विद्यालय दोर्पा | पुस्तकालय         | ६,५०,००० | १००%   |
| २       | श्री ज्योती माध्यमिक विद्यालय जालपा    | पुस्तकालय         | ६,५०,००० | १००%   |
| ३       | श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय पाथेका  | पुस्तकालय         | ६,५०,००० | १००%   |
| ४       | श्री सरस्वती आधारभूत विद्यालय दिक्तेल  | पुस्तकालय         | ६,५०,००० | १००%   |
| ५       | श्री कालीका माध्यमिक विद्यालय खार्मी   | विज्ञानप्रयोगशाला | ६,५०,००० | १००%   |
| ६       | श्री जालपा माध्यमिक विद्यालय नुनथला    | विज्ञानप्रयोगशाला | ६,५०,००० | १००%   |

# श्री बिद्धोदय मावि दोर्पा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत





# श्री सावित्रा मावि बाम्राड राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम



# श्री सरस्वती नमुना माध्यमिक विद्यालय दिक्तेल





# श्री पञ्च माध्यमिक विद्यालय दिक्तेल (राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत २ कोठे भवन)



# श्री ज्योती माध्यमिक विद्यालय दिकतेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका १२, जाल्पा





# श्री जालपा माध्यमिक विद्यालय नुनथला फनिचर तथा पुस्तकालय व्यवस्थापन



## उपलब्धिहरु

- विद्यालयलका कक्षा १-५ विद्यार्थीहरुलाई दिवाखाजाको व्यवस्था भएको हुँदा विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थितिमा नियमितता रहेको
- छात्राहरुलाई सेनिटरी प्याड वितरणले कक्षा छाड्ने दरमा घटेको
- सबै विद्यालयहरुमा सम्भव भएसम्म नेटको पहुँच पुगेको
- माध्यमिक तहमा विज्ञान शैक्षिक सामग्री संगसंगै पठनपाठन हुने गरेको
- डिजिटल बोर्डको व्यवस्था भएकाले प्रविधि मैत्री सिकाइमा सहजता

## कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या चुनौति

- राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार अन्तर्गतको कार्यक्रमहरु फागुन वा सो भन्दा पछी आउने भएकोले भवन लगायतका निर्माण कार्य गर्न समस्या रहेको
- विद्यालयमा दिइएका अनुदान रकमको कार्य समयमै काम सम्पन्न नभएको कारण समस्या रहेको

# समस्या समधानका लागि गरिएका प्रयासहरू

- भवन निर्माणमा विद्यालयहरूलाई ताकेता गरी सयमै सम्पन्न गरेको
- अनुगमण तथा निरीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेको
- विद्यालयमा समुह गत रूपमा अनुगमण गरि विद्यार्थीको संख्या एकिन तथा शैक्षिक पक्षमा पृष्ठपोषण प्रदान गरेको



अभ्युदय  
THANK YOU!

# दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका को आब २०७९-०८० बिषयगत समिक्षा


मिति : २०८०/०६/०६

स्थान : दिरुमनपा, सभाहल

प्रस्तुतकर्ता :  
दिक्षिका शाक्य  
कम्यूनिटी नर्सिङ निरीक्षक  
अधिकृत छैटौ



# स्वास्थ्य संस्था सम्मेलित GIS नक्सा





## स्वास्थ्य संस्था, क्लिनिक तथा स्वयं सेविकाहरूको बिबरण


| प्रकार                         | संख्या |
|--------------------------------|--------|
| सरकारी अस्पताल (शैथ्या अनुसार) | १      |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र     | ०      |
| स्वास्थ्य चौकी                 | १२     |
| वडा स्वास्थ्य केन्द्र          | २      |
| शहरी स्वास्थ्य ईकाइ            | २      |
| गाउँघर क्लिनिक                 | ४५     |
| खोप क्लिनिक                    | ४६     |
| निजी तथा गैर सरकारी अस्पताल    | २      |
| पोलिक्लिनिक तथा निजि क्लिनिक   | ९      |
| ओटीसी केन्द्र                  | ४      |
| महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका   | १५८    |





## मानव संशाधन

| पद                                              | स्वीकृत दरवन्दी | पदपूर्ति | कैफियत                                                                                  |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| मेडिकल अधिकृत                                   | ०               | ०        | ०                                                                                       |
| जस्वानि हे.अ./सि.अ.हे.ब.                        | १३              | ९        | ४ रिक्त                                                                                 |
| स्टाफ नर्स                                      | ०               | ०        | ०                                                                                       |
| अ.न.मी.                                         | २५              | २५       |                                                                                         |
| अ.हे.ब.                                         | २४              | १८       | ६ जना रिक्त (हाल करारमा कार्यरत)                                                        |
| ल्या.अ.र ल्या.टे.                               | ०               | ०        | ५ जना करार नियुक्त                                                                      |
| का.स.                                           | ०               | ०        | १५ जना करार सेवामा नियुक्त                                                              |
| अन्य (करार अहेव+अ.न.मी.)                        | ०               | ०        | ५ जना बर्थिंग अनमी करार                                                                 |
| वडा स्वा. तथा सहरी स्वा. के र<br>बर्थिंग सेन्टर |                 |          | २ जना अहेव, २ अनमी स्वास्थ्य संस्था नभएका वडामा<br>करार र २ अहेव २ अनमी श.स्वा.के. करार |
| जम्मा                                           | ६२              | ५४       |                                                                                         |



# पालिका अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना तथा अन्य पूर्वाधार सम्बन्धी विवरण

| क्र.सं. | बिबरण                                                           | संख्या                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| १       | आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा (जग्गाधनी पूर्जा) भएका स्वास्थ्य संस्था | १४                                  |
| २       | आफ्नै भवन भएका स्वास्थ्य संस्था                                 | १४                                  |
| ३       | खानेपानीको नियमित उपलब्धता भएका स्वास्थ्य संस्था                | १४( शहरी स्वास्थ्य केन्द्र बाहेक)   |
| ४       | टेलिफोनको उपलब्धता (Landline, Mobile) भएका स्वास्थ्य संस्था     | १५ Mobile                           |
| ५       | बिद्युतको उपलब्धता भएका स्वास्थ्य संस्था                        | १५                                  |
| ६       | सोलार ब्याकप भएका स्वास्थ्य संस्था                              | ८                                   |
| ७       | इन्टरनेट सुबिधा भएका स्वास्थ्य संस्था                           | १४ (२ वटा सहरि स्वा. केन्द्र बाहेक) |
| ८       | एम्बुलेन्स सेवाको उपलब्धता भएका स्वास्थ्य संस्था                | १ बुईपा,नगरपालिका अन्तर्गत<br>१     |



# आ.ब. २०७९/०८० मा सञ्चालित कार्यक्रमहरू

| क्र.सं                                 | योजना/कार्यक्रमको नाम                                                                                                               | विनियोजन<br>गरेको बजेट | खर्च भएको<br>बजेट | बाँकी | प्रगती % | कैफियत |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|----------|--------|
| नगर स्वास्थ्य शाखा तर्फका कार्यक्रमहरू |                                                                                                                                     |                        |                   |       |          |        |
| १                                      | प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम                                                                                                   | ४४१००                  | ४४१००             | ०     | १००      |        |
| २                                      | क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम                                                                                                         | ३००                    | २७४               | २६    | ९१       |        |
| ३                                      | पोषण कार्यक्रम                                                                                                                      | १५१८                   | १२७८              |       |          |        |
| ४                                      | नियमित खोप सुदृढीकरण, पूर्ण खोप<br>सुनिश्चितता                                                                                      | ४०२                    | ३७९               | १२    | ९६       |        |
| ५                                      | कोभिड १९ बिरुद्ध खोप खोप<br>अभियान                                                                                                  | ४४७                    | ३००               | १४६   | ६७       |        |
| ६                                      | उपचारात्मक सेवा कार्यक्रम<br>(स्वास्थ्य संस्थाको न्युनतम सेवा<br>मापदण्ड, औषधि खरिद र आँखा<br>नाक कान घाँटी सम्बन्धि<br>अभिमुदिकरण) | १६७५                   | १६७५              | ०     | १००      |        |
| ७                                      | नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा सेवा<br>कार्यक्रम                                                                                        | ३८००                   | ३७८८              | ११    | ९९       |        |



# आ.ब. २०७९/०८० मा सञ्चालित कार्यक्रमहरु

| क्र.सं | योजना/कार्यक्रमको नाम                                | विनियोजन गरेको बजेट | खर्च भएको बजेट | बाँकी | प्रगती % | कैफियत                                  |
|--------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------|----------|-----------------------------------------|
| ८      | प्रजनन् रुग्णता स्वास्थ्य सेवा                       | १८०                 | १७२            | ८     | ९६       |                                         |
| ९      | स्वास्थ्य व्यवस्थापन कार्यक्रम                       | ५१७                 | ४५२            | ६५    | ८७       |                                         |
| १०     | राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सुर्चना तथा संचार केन्द्र | १००                 | ७५             | २५    | ७५       |                                         |
| ११     | पोषण कार्यक्रम                                       | १५१८                | १२७८           | २४०   | ८४       |                                         |
| १२     | महाँमारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम                     | २००                 | १८०            | २०    | ९०       |                                         |
| १३     | कडा रोग लागेका विरामीहरुलाई मासिक भत्ता              | २७७४                | २१६०           | ६१४   | ७८       | स्वा.तथा जनसंख्या मन्त्रालय बाट प्राप्त |





# आ.ब. २०७९/०८० मा सञ्चालित कार्यक्रमहरु (निशर्त तर्फ)

| क्र.सं | योजना/कार्यक्रमको नाम                           | विनियोजन गरेको बजेट | खर्च भएको बजेट | बाँकी | प्रगती % | कैफियत |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------|----------|--------|
| १      | रा.म.सा.स्वा.स्व.से. दिवस                       | ५०                  | ५०             | ०     | १००      |        |
| २      | प्रयोगशाला संचालन खर्च                          | ४००                 | ३३३            | ६६    | ८३       |        |
| ३      | स्वास्थ्य संस्थाकोलागि निशुल्क औषधि खरिद        | ५००                 | ५००            | ०     | १००      |        |
| ४      | स्वास्थ्य संस्थाकोलागि औजार उपकरण खरिद          | ३०००                | ३०००           | ०     | १००      |        |
| ५      | महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकालाई प्रोत्साहन खर्च | १८९६                | १८४५           | ५१    | ९९       |        |
| ६      | PNC home visit कार्यक्रम                        | १००                 | ०              | १००   | ०        |        |
| ७      | MNH Clinical update Help line कार्यक्रम         | ५०                  | ५०             | ०     | १००      |        |



# आ.ब. २०७९/०८० मा सञ्चालित कार्यक्रमहरू (निशर्त तर्फ)

| क्र.सं | योजना/कार्यक्रमको नाम                                                        | विनियोजन गरेको बजेट | खर्च भएको बजेट | बाँकी | प्रगती % | कैफियत                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------|----------|--------------------------|
| ८      | जोखिक गर्भवस्था प्रसुती सुत्केरी तथा नवजात शिशु प्रेषण कार्यक्रम             | २००                 | ७२             | १२८   | ३६       | ३ काठमान्डौ, १ ओखलढुङ्गा |
| ९      | रक्तसञ्चार केन्द्रका कर्मचारी तलब भर्ता तथा सञ्चालन खर्च                     | १५००                | १४२५           | ७५    | ९५       |                          |
| १०     | स्वास्थ्य संस्थामर्मत सम्भार                                                 | ३००                 | ०              | ३००   | ०        |                          |
| ११     | महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको आधारभुत समाग्री बोक्ने झोलाखरिद             | २००                 | २००            | ०     | १००      |                          |
| १२     | महिलाहरुको स्तन तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर सम्बन्धि निशुल्क शिविर तथा उपचार | १००                 | ०              | १००   | ०        |                          |



# विषयगत क्षेत्रगत प्रगतीको अवस्था

| क्र.सं | कार्यक्रमको नाम                                                    | ईकाई   | आ.ब.०७९/८०<br>मा थप भएको | आ.ब.०७९/८०<br>सम्मको कुल जम्मा | कैफियत                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| १      | सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा लिने सेवाग्राहीको संख्या | संख्या | ३१३१०                    | ३१३१०                          | जिल्ला अस्पताल समेत           |
| २      | अन्यत्र रेफर गरिएको संख्या                                         | संख्या | ४५                       | ४५                             | जिल्ला अस्पताल समेत           |
| ३      | स्वास्थ्य संस्थामा जम्मा प्रसुती संख्या                            | संख्या | ५८१                      | ५८१                            | सामान्य ४९०<br>शल्यक्रिया ९१  |
| ४      | स्वास्थ्य सम्बन्धि प्रतिरोधात्मक कार्यक्रम स्वास्थ्य शिक्षा        | संख्या | १२२३                     | १२२३                           | सबै संस्थाको<br>समुदाय स्तरमा |
| ५      | Home Delivery                                                      | संख्या | १९                       | १९                             |                               |
| ६      | क्षयरोग सक्रिय संक्रमित संख्या                                     | संख्या | १७                       | १७                             |                               |



## क्रमश :

|  |                                                                        |       |       |  |
|--|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|
|  | तलब भत्ता तथा प्रशासनिक/कार्यालय संचालन खर्च बाहेक कुल<br>बिनियोजन रकम |       |       |  |
|  | कार्यक्रमहरुको कुल जम्मा खर्च                                          | १७०७५ | १४७८३ |  |
|  | कुल प्रगती प्रतिशत                                                     | 87    |       |  |
|  | फिर्ता रकम                                                             | 2292  |       |  |





## उपलब्धीहरु

- नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारि स्थानीय तहलाई शशर्त स्वास्थ्य तर्फको हस्तान्तरण गरिएको कार्यक्रमहरु हाल सम्म ८७% सम्पन्न भएको ।
- विपद ब्यबस्थापन प्रयोजनार्थ RRT/CRRT गठन तथा परिचालन ।
- गर्भवती महिलाहरु लाई जटिलता रहित प्रसुती हुने वातावरण सिर्जनार्थ RUSG नगर भित्रका बथिंग सेन्टरहरु बाट ग्रामिण भिडियो एक्सरे सेवा नियमित संचालन जसले गर्दा जटिलता को पहिचान समयमै गर्न सकिएको
- जटिलता भई गर्भवती सुत्केरी तथा नवजात शिशुको अकालमा ज्यान जानबाट बचाउन प्रेशन खर्च उपलब्ध गरिएको
- सुत्केरी घरभेट कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिएको
- न.पा. भित्रका स्वास्थ्य संस्थाको सेवालाई प्राभावकारी रुपमा प्रदान गर्न स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा वितरण ।
- स्वास्थ्य संस्थाहरुमा थप सेवा बिस्तार गरिएको



## अन्य :

- सुनौला हजार दिनका महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य प्रबर्धन गर्नका लागि :
  - पोषिलो पौष्टिक आहार वितरण
  - गर्भवती /सुत्केरी पोषण घरभेट कार्यक्रम
  - पोषणको स्थिती पत्ता लगाउन टोल टोलमा ५ बर्ष मुनिका बालबालिकाको पोषण लेखाजोखा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको



## अनुकरणीय कार्य :


- नियमित खोपतथा कोभिड १९ को बुस्टर खोप सेवालाई नियमित संचालन गरिएको
- गर्भवती तथा सुत्केरी पोक्षण घर भेट कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको
- जटिलता भई गर्भवती सुत्केरी तथा नवजात शिशुको अकालमा ज्यान जानबाट बचाउन प्रेशन खर्च उपलब्ध गरिएको
- ३ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा परिवार नियोजनका ५ वटा अस्थाई साधन तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवा बिस्तार गरिएको
- टोल टोलमा जेष्ठ नागरीक स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन



# चुनौती

- स्वास्थ्य संस्था स्तरमा श्रोत साधनको अभाव
- संघिय सरकार बाट प्राप्तहुने बजेट पालिकाहरुमा ब्याबहारिक नभई दामासायी रुपमा बिनियोजन हुनु
- कर्मचारी ब्यावस्थापनमा समस्या हुनु





# सल्लाह तथा सुझावहरू

- संघीय सरकार बाट हस्तान्तरित कार्यक्रमहरू कम्तिमा भाद्र महिना बाट कार्ययोजना स्वीकृत गरि सोहि अनुसार संचालन गरिनुपर्ने
- स्वास्थ्य संस्थामा महिला तथा अन्य सेवा ग्राहीहरूको पहुच बढाउन
  - स्वास्थ्य संस्थामा नै सुत्केरी गराउन प्रोत्सहान गर्न नगर बाट थप यातायात खर्च वा निशुल्क यातायात सेवा प्रदान
  - कम्तिमा बर्थिंग सेन्टरहरूमा प्रयोगशाला स्थापना गरि गर्भवती तथा जेष्ठ नागरिकलाई निशुल्क ल्याव सेवा दिने
  - बालबालिका तथा गर्भवती लाई नियमति मासिक कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिंग तथा फलो अप गर्न संचार खर्चको ब्यबस्थापन
- स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई न्युनतम स्वास्थ्य सेवा तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रधान गर्ने गरि श्रोत सम्पन्न बनाउने
- सबै स्वास्थ्य संस्थामा कम्तिमा एउटा कम्प्युटर, फोटोकपी सहितको प्रिन्टर ब्यबस्थापन गर्ने
- मस्वासे लाई नीतिगत रुपमा परिचालन गर्ने
- स्वास्थ्यकर्मीहरू को बिशेष क्षमता बिकास गर्ने जस्तै :  
RUSG, Implant/IUCD, SBA, CBIMNCI, VIA, POPM लगायत का तालिमहरू





मोहला स्वास्थ्य स्वयं सेवकालाई झोला वितरण



सुत्केरी घरभेट कार्यक्रम



समुदायमा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम



जेष्ठ नागरीक स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा बालबालिकाको वृद्धि अनुगमन





क्षयरोगको पालिका स्तरीय समिक्षा कार्यक्रम



डेङ्ग नियन्त्रणको लागि लाम्खुटेको लार्फा खीजिगरी नस्ट गर्ने अभियान



CBIMNCI समता तथा पहुच कार्यक्रम



डेङ्ग नियन्त्रणको लागि लाम्खुटेको लार्फा खीजिगरी नस्ट गर्ने अभियान





# PNC Home visit programme





# तपाईंहरूका केहि जिज्ञासा भए .....राखी दिनुहोला वा

थप जानकारीका लागि दिरुमनपा, स्वास्थ्य शाखा को  
आधिकारी फेसबुक पेज

<https://www.facebook.com/healthsectiondrmm/>

हेर्नु होला /



# धन्यवाद !

25



दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय  
दिक्तेल, खोटाङ

नमस्कार



आ.ब.०७९/८०को वार्षिक समीक्षा

प्रस्तुतकर्ता  
चित्र कुमार सुवेदी  
जिन्सी शाखा प्रमुख

## प्रगती विवरण:-

- ❖ सम्पत्तीको लेखाङ्कन र प्रतिवेदन खरिद आदेशवाट शुरु गरिएको ।
- ❖ भण्डार शाखावाट हुने कार्यहरु खरिद आदेश, दाखिला आदेश, खर्च निकाशा, हस्तान्तरण जस्ता अन्य विविध फारमहरु (सार्वजनिक सम्पत्ती व्यवस्थापन प्रणाली) (PAMS) मा Entry गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने गरिएको ।
- ❖ यस कार्यालयको मातहतमा रहेका चल, अचल सम्पत्ति र दायित्वको (PAMS) मा अभिलेख राख्ने कार्य भएको ।
- ❖ महालेखा परीक्षकको कार्यालयवाट स्वीकृत म.ले.प.फा.नं. अनुसारनै सम्पत्तीको लेखांकन तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने गरिएको ।

# यस कार्यालयमा रहेका खप्ने सामग्रीहरुको विवरण :-

| क्र.सं. | सामानको विवरण            | एकाई | जिन्सी खाता बमोजिम मौज्दात |         | चालु हालतमा |        | समानको अवस्था    |                         |                   |                    | कुल परिणाम | कैफियत |
|---------|--------------------------|------|----------------------------|---------|-------------|--------|------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------|--------|
|         |                          |      | परिणाम                     | मूल्य   | रहेको       | नरहेको | मर्मत गर्नुपर्ने | लिलाम विक्री गर्नुपर्ने | मिन्हा गर्नुपर्ने | संरक्षण गर्नुपर्ने |            |        |
| १       | विभिन्न प्रकारका कुर्सी  | थान  | १७४                        | ४६७४००  | १७४         | ०      | २५               | २४                      | ०                 | ०                  | १२५        |        |
| २       | मनिटर                    | थान  | १                          | २३०००   | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ३       | सोफा सेट                 | थान  | ९                          | ७७७०९३  | ९           | ०      | ४                | ०                       | ०                 | ०                  | ५          |        |
| ४       | टेबुल                    | थान  | ३५                         | ३७८२००  | ३०          | ५      | १                | ५                       | ०                 | ०                  | १९         |        |
| ५       | एजुकेटीभ चेयर            | थान  | २                          | २८८००   | २           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | २          |        |
| ६       | स्टिल दराज               | थान  | ६                          | १०६५००  | ६           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | ६          |        |
| ७       | टि टेबल                  | थान  | १५                         | १२६८५८  | १५          | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १५         |        |
| ८       | प्रिन्टर विभिन्न ब्राण्ड | थान  | २८                         | १३२४५०० | २८          | ०      | ०                | ५                       | ०                 | ०                  | २३         |        |
| ९       | ल्यापटप                  | थान  | ४३                         | ४०२१७८६ | ४३          | ०      | ०                | ११                      | ०                 | ०                  | ३२         |        |
| १०      | ईन्भटर                   | थान  | ६                          | ३८५७००  | ६           | ०      | २                | ०                       | ०                 | ०                  | ४          |        |
| ११      | टेलिभिजन                 | थान  | ४                          | २३६१७३  | ४           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | ४          |        |
| १२      | डेस्कटप कम्प्युटर        | थान  | २४                         | १५३८३४७ | २४          | ०      | ०                | ५                       | ०                 | ०                  | १९         |        |
| १३      | क्यामेरा                 | थान  | २                          | १२४८८०  | २           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | २          |        |
| १४      | ग्यास सिलिन्डर           | थान  | ५                          |         | ५           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | ५          |        |
| १५      | ग्यास चुल्हो             | थान  | ४                          |         | ४           | ०      | ०                | ०                       | ४                 | ०                  | ०          |        |



# क्रमश...

| क्र.सं. | सामानको विवरण          | एकाई | जिन्सी खाता बमोजिम मौज्दात |          | चालु हालतमा |        | समानको अवस्था    |                         |                   |                    | कुल परिणाम | कैफियत |
|---------|------------------------|------|----------------------------|----------|-------------|--------|------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------|--------|
|         |                        |      | परिणाम                     | मूल्य    | रहेको       | नरहेको | मर्मत गर्नुपर्ने | लिलाम विक्री गर्नुपर्ने | मिन्हा गर्नुपर्ने | संरक्षण गर्नुपर्ने |            |        |
| १६      | किचेन ज्याक            | थान  | २                          | १२०००    | २           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | २          |        |
| १७      | जुता ज्याक             | थान  | २                          |          | २           | ०      | ०                | ०                       | २                 | ०                  | ०          |        |
| १८      | एजुकेटीभ टेबुल         | थान  | २                          | ४५४००    | २           | ०      | ०                | ०                       | १                 | ०                  | १          |        |
| १९      | हाजिरी मेशिन           | थान  | १                          | ५६०००    | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| २०      | बुक केस                | थान  | २                          | १५०००    | २           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | २          |        |
| २१      | C C T V क्यामेरा       | थान  | ८                          | ९२०००    | ८           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | ८          |        |
| २२      | H a r d D i s k        | थान  | ६                          |          | ६           | ०      | ४                | ०                       | ०                 | ०                  | २          |        |
| २३      | वाटर प्रुफ मेटल बक्स   | थान  | १३                         |          | १३          | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १३         |        |
| २४      | मिडिया कन्भटर          | थान  | १२                         |          | १२          | ०      | २                | ०                       | ०                 | ०                  | १०         |        |
| २५      | मोबाइल सेट             | थान  | २                          | ४१५९२.९२ | २           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | २          |        |
| २६      | ब्याट्री               | थान  | ८                          | ३०९०४    | ८           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | ८          |        |
| २७      | फ्रिज                  | थान  | ३                          | ९२९८०    | ३           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | ३          |        |
| २८      | सोलार प्यानल           | थान  | १४                         | २८९६००   | १४          | ०      | २                | ०                       | ०                 | ०                  | १२         |        |
| २९      | ज्याक                  | थान  | २०                         | २९७१८०   | २०          | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | २०         |        |
| ३०      | ट्रयाक्टर तथा मिनिटेलर | थान  | ४                          | ५७२५९८०  | ४           | ०      | ०                | ३                       | ०                 | ०                  | १          |        |

# क्रमश...

| क्र.सं. | सामानको विवरण            | एकाई | जिन्सी खाता बमोजिम मौज्दात |          | चालु हालतमा |        | समानको अवस्था    |                         |                   |                    | कुल परिणाम | कैफियत |
|---------|--------------------------|------|----------------------------|----------|-------------|--------|------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------|--------|
|         |                          |      | परिणाम                     | मूल्य    | रहेको       | नरहेको | मर्मत गर्नुपर्ने | लिलाम विक्री गर्नुपर्ने | मिन्हा गर्नुपर्ने | संरक्षण गर्नुपर्ने |            |        |
| ३१      | स्टेप्लाइजर              | थान  | १                          | १३५००    | १           | ०      | ०                | १                       | ०                 | ०                  | ०          |        |
| ३२      | total Sanitation Machine | थान  | १                          | ७८०००    | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ३३      | चेक राईटर                | थान  | १                          | ३५००     | १           | ०      | ०                | १                       | ०                 | ०                  | ०          |        |
| ३४      | स्व्यानर मेशिन           | थान  | १                          | ६५००     | १           | ०      | ०                | १                       | ०                 | ०                  | ०          |        |
| ३५      | फ्याक्स मेशिन            | थान  | १                          | १२०००    | १           | ०      | ०                | १                       | ०                 | ०                  | ०          |        |
| ३६      | सामसुड भ्याकुम           | थान  | १                          |          | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ३७      | प्रोजेक्टर               | थान  | १                          | ५२२१०    | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ३८      | मोटर साईकल               | थान  | ९                          | २५६०५५२  | ९           | ०      | ०                | १                       | ०                 | ०                  | ८          |        |
| ३९      | जिप                      | थान  | ३                          | ३४७४०१७६ | ३           | ०      | ०                | १                       | ०                 | ०                  | २          |        |
| ४०      | दमकल                     | थान  | १                          | ६८५००००  | १           | ०      | ०                | १                       | ०                 | ०                  | ०          |        |
| ४१      | ट्रिफर                   | थान  | १                          | २६०५०००  | १           | ०      | ०                | १                       | ०                 | ०                  | ०          |        |
| ४२      | जेनेरेटर                 | थान  | २                          | ३५०४४३   | १           | ०      | ०                | १                       | ०                 | ०                  | ०          |        |
| ४३      | रोस्टम                   | थान  | १                          | १९५००    | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ४४      | अटोलेवल                  | थान  | १                          | ३८५००    | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ४५      | लेभलिङ स्टाफ             | थान  | १                          | ४०००     | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |

# क्रमश...

| क्र.सं. | सामानको विवरण                | एकाई | जिन्सी खाता बमोजिम मौज्दात |          | चालु हालतमा |        | समानको अवस्था    |                         |                   |                    | कुल परिणाम | कैफियत |
|---------|------------------------------|------|----------------------------|----------|-------------|--------|------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------|--------|
|         |                              |      | परिणाम                     | मूल्य    | रहेको       | नरहेको | मर्मत गर्नुपर्ने | लिलाम विक्री गर्नुपर्ने | मिन्हा गर्नुपर्ने | संरक्षण गर्नुपर्ने |            |        |
| ४६      | टेलिस्कोपिक एब्नी हेन्ड लेभल | थान  | १                          | १४०००    | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ४७      | Garmin GPS Map ६४s           | थान  | १                          | १५५००    | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ४८      | TV सोकेस                     | थान  | १                          | ११६२०    | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ४९      | सेन्सर डिस्फेल्सन मेशिन      | थान  | १                          | १३०००    | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ५०      | टेलिस्कोप एबिलि              | थान  | १                          | १४०००    | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ५१      | स्कुटर                       | थान  | १                          | २१७२५६.६ | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ५२      | खाट पलड लोवेड                | थान  | ५                          | १४०१००   | ५           | ०      | ०                | १                       | ०                 | ०                  | ४          |        |
| ५३      | हेल्मेट                      | थान  | १                          | ४७००     | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ५४      | लेभलिङ स्टाफ                 | थान  | २                          | ८१००     | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ५५      | बडीजो ठूलो                   | थान  | १                          | २७०००    | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ५६      | बडीजो साने                   | थान  | १                          | २३०००    | ७           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | ७          |        |
| ५७      | काँसको कचौरा                 | थान  | ७                          | ४३७१     | ६           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | ६          |        |
| ५८      | काँसको थाल                   | थान  | ६                          | ८९६५     | ४           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | ४          |        |
| ५९      | गमला पित्तलका                | थान  | ४                          | ४८०००    | २           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | २          |        |
| ६०      | तामे गाथ्री ठूलो             | थान  | २                          | ७१४४     | २           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | २          |        |

# क्रमश...

| क्र.सं. | सामानको विवरण                        | एकाई | जिन्सी खाता बमोजिम मौज्दात |         | चालु हालतमा |        | समानको अवस्था    |                         |                   |                    | कुल परिणाम | कैफियत |
|---------|--------------------------------------|------|----------------------------|---------|-------------|--------|------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------|--------|
|         |                                      |      | परिणाम                     | मूल्य   | रहेको       | नरहेको | मर्मत गर्नुपर्ने | लिलाम विक्री गर्नुपर्ने | मिन्हा गर्नुपर्ने | संरक्षण गर्नुपर्ने |            |        |
| ६१      | कोट हेडगर                            | थान  | ५                          | ४६४६०   | ५           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | ५          |        |
| ६२      | माईक्रोस्कोप                         | थान  | ५                          | ६२५००   | ५           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | ५          |        |
| ६३      | मोदर कन्टिनर (कृतिम गर्भाधारण मेसिन) | थान  | १                          | ५००००   | ३           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | ३          |        |
| ६४      | लेजर रेन्ज फाईन्डर                   | थान  | ३                          | ९१५००   | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ६५      | डिजिटल लेबल कम्प्याक्ट               | थान  | १                          | १४५००   | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ६६      | डिजिटल भेर्नियर                      | थान  | १                          | ४५४२    | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ६७      | सेन्सर मेसिन                         | थान  | १                          | १३०००   | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ६८      | रिभल्विड चियर                        | थान  | १४                         | २०६४००  | १३          | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १३         |        |
| ६९      | स्टिल टेबल                           | थान  | ४                          | ६५२००   | ४           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | ४          |        |
| ७०      | ट्यावलेट                             | सेट  | १                          | ४८०००   | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ७१      | ए.आई गन                              | थान  | १                          | १२००    | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ७२      | फ्रिज                                | थान  | १                          | २९७००   | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ७३      | २ एमपीको सिसिटिभि क्यामरा            | थान  | १०                         | १३३०००  | ०           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | ०          |        |
| ७४      | बडिज्वो मिडियम साइज                  | थान  | १                          | १३४०२.८ | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ७५      | गाडी धुने मेसिन                      | थान  | १                          | ४२१४६   | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |



# क्रमश...

| क्र.सं. | सामानको विवरण              | एकाई | जिन्सी खाता बमोजिम मौज्दात |         | चालु हालतमा |        | समानको अवस्था    |                         |                   |                    | कुल परिणाम | कैफियत |
|---------|----------------------------|------|----------------------------|---------|-------------|--------|------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------|--------|
|         |                            |      | परिणाम                     | मूल्य   | रहेको       | नरहेको | मर्मत गर्नुपर्ने | लिलाम विक्री गर्नुपर्ने | मिन्हा गर्नुपर्ने | संरक्षण गर्नुपर्ने |            |        |
| ७६      | सफ्टवेयर                   | थान  | ३                          | ७८६०००  | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ७७      | गिजर ग्यास                 | थान  | १                          | १६४००   | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ७८      | डिपिआर प्रतिवेदन           | थान  | ४                          | २५८२६२५ | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ७९      | जिपिएस मेसिन               | थान  | ३                          | ११५५००  | २           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | २          |        |
| ८०      | Weight Machine             | थान  | १                          | १०७७०   | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ८१      | Concrete Sump one with Rod | थान  | १                          | ५७०१    | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ८२      | Digital Thermometer        | थान  | १                          | २७८७    | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ८३      | Mortor Cabe 7.06cm         | थान  | ६                          | ९५०४    | ६           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | ६          |        |
| ८४      | व्याक हो लोडर 3 disk super | थान  | १                          | ५२३९००० | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ८५      | मिटिड हल टेबुल             | थान  | १                          | ९९४४०   | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ८६      | क्यामेरा गिम्बल            | थान  | १                          | ३६१००   | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ८७      | प्रिजम रड सेट              | थान  | २                          | ४४०००   | २           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | २          |        |
| ८८      | अध्यायन प्रतिवेदन          | थान  | २                          | २३१५४६५ | २           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | २          |        |
| ८९      | डिजिटल प्रोफायल            | थान  | १                          | ११९९३०० | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ९०      | भिडियो वित्त चित्र         | थान  | १                          | ६४६४००  | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |

# क्रमश...

| क्र.सं. | सामानको विवरण                 | एकाई | जिन्सी खाता बमोजिम मौज्दात |         | चालु हालतमा |        | समानको अवस्था    |                         |                   |                    | कुल परिणाम | कैफियत |
|---------|-------------------------------|------|----------------------------|---------|-------------|--------|------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------|--------|
|         |                               |      | परिणाम                     | मूल्य   | रहेको       | नरहेको | मर्मत गर्नुपर्ने | लिलाम विक्री गर्नुपर्ने | मिन्हा गर्नुपर्ने | संरक्षण गर्नुपर्ने |            |        |
| ९१      | पिरीयोडिक प्लान रिपोर्ट       | थान  | १                          | १३७२८७५ | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ९२      | विजुलिको मिटर                 | थान  | १                          | १४००    | १           | ०      | ०                | १                       | ०                 | ०                  | ०          |        |
| ९३      | IE E Report                   | थान  | २                          | ८६६०००  | १           | ०      | ०                | १                       | ०                 | ०                  | ०          |        |
| ९४      | अन्य कम्प्युटर उपकरण          | थान  | २                          | ३२००    | १           | ०      | ०                | १                       | ०                 | ०                  | ०          |        |
| ९५      | स्टुल                         | थान  | ४                          | २०००    | १           | ०      | ०                | १                       | ०                 | ०                  | ०          |        |
| ९६      | काठको दराज                    | थान  | २                          | १८०००   | १           | ०      | ०                | १                       | ०                 | ०                  | ०          |        |
| ९७      | क्याबिनेट काउन्टर             | थान  | ५                          | ९७५००   | ५           | ०      | ०                | ५                       | ०                 | ०                  | ०          |        |
| ९८      | स्टील दराज                    | थान  | १                          | १९०००   | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ९९      | कार्यालय उपकरण (प्रोजेक्टर २) | थान  | २                          | ८४६२६   | २           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | २          |        |
| १००     | अन्य प्रयोगशाला उपकरण         |      |                            |         |             |        |                  |                         |                   |                    |            |        |
| १०१     | क. ग्रामिण जिपिएस             | थान  | २                          | १४१९०४  | २           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | २          |        |
| १०२     | ख. 15 cm cube moudle          | थान  | १५                         | ३८९९५   | १५          | ०      | ०                | ५                       | ०                 | ०                  | १०         |        |
| १०३     | ग. Sieve G Z १२ inch          | थान  | ७                          | ११०८८   | ७           | ०      | ०                | ७                       | ०                 | ०                  | ०          |        |
| १०४     | घ. Sieve Brass ८ inch         | थान  | ७                          | ११०८८   | ७           | ०      | ०                | ७                       | ०                 | ०                  | ०          |        |
| १०५     | ड. मोटर क्युव                 | थान  | ६                          | ९५०४    | ६           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | ६          |        |

# क्रमश...

| क्र.सं. | सामानको विवरण                           | एकाई | जिन्सी खाता बमोजिम मौज्दात |         | चालु हालतमा |        | समानको अवस्था    |                         |                   |                    | कुल परिणाम | कैफियत |
|---------|-----------------------------------------|------|----------------------------|---------|-------------|--------|------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------|--------|
|         |                                         |      | परिणाम                     | मूल्य   | रहेको       | नरहेको | मर्मत गर्नुपर्ने | लिलाम विक्री गर्नुपर्ने | मिन्हा गर्नुपर्ने | संरक्षण गर्नुपर्ने |            |        |
| १०६     | च. W ight मेशिन                         | थान  | १                          | १०७७०   | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| १०७     | छ. Concrote siump with road             | थान  | १                          | ५७०१    | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| १०८     | ज. डिजिटर थर्ममिटर                      | थान  | १                          | २७८७    | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| १०९     | झ. Rebaund Hummre ht                    | थान  | १                          | ६३३५०   | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ११०     | ञ. पुस्तक                               | थान  | ३                          | २७६५    | ३           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | ३          |        |
| १११     | अन्य निर्माण सम्बन्धि उपकरण             |      |                            |         |             |        |                  |                         |                   |                    |            |        |
| ११२     | क. हिलट्याङ्क ३०० LTR                   | थान  | १                          | ३९८२    | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ११३     | ख. हिलट्याङ्क 5०० LTR                   | थान  | १                          | ६६३७    | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ११४     | ग. हिलट्याङ्क 10०० LTR                  | थान  | १                          | १३२७४   | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ११५     | घ. आल्मनियम भन्याड                      | थान  | १                          | ७४३४    | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ११६     | अन्य सूचना कम्प्युटर तथा दुरसंचार सामान | थान  | ३                          | ८६२५०   | ३           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | ३          |        |
| ११७     | नेटोर्किङ भिडियो रेकर्डर                | थान  | १                          | १६५००   | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| ११८     | दराज                                    | थान  | २४                         | ४८९१००  | २४          | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | २४         |        |
| ११९     | अन्य कार्यालय उपकरण                     | थान  | ६                          | ९५०४    | ६           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | ६          |        |
| १२०     | सक्सन मेशिन ३५०० Ltr                    | थान  | १                          | ११२५००० | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| १२१     | ईलेक्ट्रीक मोटर                         | थान  | १                          | १९५००   | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| १२२     | हाई प्रेसर क्लिनर                       | थान  | १                          | १०४७३   | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |
| १२३     | हाउस स्प्रे                             | थान  | १                          | ६०००    | १           | ०      | ०                | ०                       | ०                 | ०                  | १          |        |

## उपलब्धीहरु:-

- ❖ अधिल्लो आ.व.मा Entry नभएका यस कार्यालयमा रहेका चल अचल सम्पत्ती हरुको (PAMS) मा अभिलेख राख्ने कार्य सम्पन्न भएको ।
- ❖ यस नगरपालिकाका विभिन्न शाखा र वडा कार्यालयमा अवलोकन गर्दा यस कार्यालयमा रहेका तथा वडा कार्यालयमा रहेका निम्न सामानहरु मर्मत गरी पुनः प्रयोग गर्न नसकिने जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनले औल्याएकोले सो सामग्रीहरु लिलाम गर्नुपर्ने देखिएको ।
- ट्याक्टर गोटा - ३ (फोहोरमैला व्यवस्थापनमा प्रयोग भईरहेको)
- मोटरसाईकल गोटा - १५ (वडा कार्यालयमा प्रयोग भएका १३ गरी जम्मा १५ वटा)
- ट्रिफर गोटा - १ (विग्निएर ग्यारेजमा रहेको)
- दमकल गोटा - १ (विग्निएर नचल्ने अवस्थामा रहेको)
- जेनेरेटर गोटा - १ (कम्पोष्ट प्लान्ट वडा नं. २ मा रहेको)
- ल्यापटप गोटा - ११
- प्रिन्टर गोटा- ५
- फ्याक्स मेसीन गोटा - १ (विग्निएको)
- स्टेवलाईजर गोटा - १ (विग्निएको)
- डेस्कटप कम्प्युटर गोटा - ५
- टेबुल गोटा - ५
- खाट लो वेड पलङ्ग गोटा- १
- जिप गोटा - १ वार झ ३४६७



## कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या/चुनौतिहरू :-

- ❖ अघिल्लो आ.व. देखि नै सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तीहरूको विवरण (PAMS) मा Entry नभएकोले सामाग्रीहरू खोज्न कठिनाई भएको ।
- ❖ एक पटकमा धेरै सामाग्रीहरू खरिद गर्दा उक्त सामाग्रीहरू भण्डार गर्ने ठाउँको अभाव रहेको ।
- ❖ सबैजसो ठाउँमा जि.खा.पा.नं. सहितको Numbring र Coding नगरिएको हुँदा जिन्सी सामानको पहिचानमा कठिनाई भोग्नु परेको ।
- ❖ मर्मत गर्नुपर्ने र लिलाम गर्नुपर्ने सामान स्पष्ट एकिन नगरिएको ।
- ❖ गत वर्षको लिलाम गर्नुपर्ने भनि उल्लेख गरिएका सामानहरू लिलाम नगरिएको ।

## सुझावहरु:-

- ❖ सामाग्रीहरु भण्डारन गर्ने ठाँउको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
- ❖ कुनै पनि शाखा वा वडा कार्यालयले आफू मातहत रहेका सामानहरु थपघट हुँदा वा यताउता हेरफेर गर्दा नगरकार्यपालिकाको जिन्सी शाखाबाट अनुमति लिएर मात्र गर्नुपर्ने ।
- ❖ वडा कार्यालयहरुले जिन्सी सामान खरिद गर्दा सोको अभिलेख राखी नगरकार्यपालिकाको जिन्सी शाखामा जानकारी गराउनुपर्ने ।
- ❖ जिन्सी मालसामानहरुको चोरी वाहानी नोक्सानी हुनबाट रोक्न सुरक्षाको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- ❖ वडा कार्यालय वा अन्य कार्यालयले खरिद गरेका जिन्सी सामानको बोधार्थ नगरपालिकाको जिन्सी शाखामा पठाई अभिलेख राख्ने र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

समाधान सहितका  
सुझावहरु केही  
भएमा दिनुहोला ।

धन्यवाद ।



# रोजगार सेवा केन्द्र आ.व.२०७९/८० को बार्षिक समिक्षा



दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका दिक्तेल, खोटाङ



नाम: सुनिल पन्थी  
पद: रोजगार संयोजक  
ठेगाना: धुर्कोट- ७, गुल्मी  
सम्पर्क नं.: ९८४७२२५१०८  
E/A: [sunilpanthi4949@gmail.com](mailto:sunilpanthi4949@gmail.com)  
नियुक्ती मिति: २०७५-१२-२८



नाम: उर्मिला देउजा बस्नेत  
पद: रोजगार सहायक  
ठेगाना: दिरुमनपा-१, खोटाङ  
सम्पर्क नं.: ९८४२९६८२०५  
E/A: [urmiladeuja8@gmail.com](mailto:urmiladeuja8@gmail.com)  
नियुक्ती मिति: २०७९-०९-१२



नाम: मधुलाल बास्तोला  
पद: प्राविधिक सहायक  
ठेगाना: दिरुमनपा- ६, खोटाङ  
सम्पर्क नं.: ९८४५४८४१६३  
E/A: [bastolamadhu6@gmail.com](mailto:bastolamadhu6@gmail.com)  
नियुक्ती मिति: २०७७-५-१७



# प्रस्तुतीकरणका विषयहरू

- ▶ आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रोजगार सेवा केन्द्र बाट सम्पादित कार्य विवरण
- ▶ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित योजनाहरूको विस्तृत विवरण
- ▶ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको भौतिक प्रगती विवरणको सारांश
- ▶ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वित्तीय प्रगती विवरणको सारांश
- ▶ कार्यक्रम बाट भएका महत्वपूर्ण उपलब्धीहरू
- ▶ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याहरू
- ▶ सुधारका सुझावहरू

## आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रोजगार सेवा केन्द्र बाट सम्पादित कार्य विवरण

- ❖ कार्यविधिहरूको अधिनमा रही आ.व. २०७९/८० को लागि वडा मार्फत रोजगारमूलक आयोजनाहरू माग गरी आयोजना बैंक तयार।
- ❖ आ.व. २०७९/८० को लागि सूचिकृत ७३२ जना बेरोजगारहरूको सम्पूर्ण विवरण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS)मा प्रविष्टि तथा प्राथमिकिकरण सूचि निर्धारण,
- ❖ आयोजना बैंक बाट ७ वटा यूवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजनाहरू तथा ९ वटा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनाहरू छनौट तथा लागत अनुमान(Detailed Estimate) तयार गरी १५ वटै वडामा जम्मा १६ वटा योजनाहरू सञ्चालन गरी १०३ जनालाई रोजगारी सिर्जना।
- ❖ योजनाहरूको सम्झौता, सम्झौताको लागि Documentation मा सहजिकरण।
- ❖ योजनामा गर्नुपर्ने कार्यविवरणको बारेमा रोजगार उपभोक्ता समितिहरूलाई विस्तृत जानकारी तथा अभिमुखिकरण।
- ❖ प्राथमिकिकरण सूचि अनुसार रोजगारीमा संलग्न १०३ जना श्रमिकहरूलाई लाभग्राही परिचयपत्र वितरण,
- ❖ श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न विभिन्न वडाहरूमा “श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान” कार्यक्रम सञ्चालन।
- ❖ सञ्चालित योजनाहरूको नियमित अनुगमन तथा कार्यान्वयनमा सहजिकरण।

# आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रोजगार सेवा केन्द्र बाट सम्पादित कार्य विवरण

- ❖ आ.व. २०८०/०८१ को लागि बेरोजगार आवेदन माग गरी प्राप्त आवेदन उपर आवश्यक छानविन गरी आवश्यक मापदण्ड तथा कागजातहरु सहित रितपूर्वक आवेदन दिने जम्मा ५८६ जना बेरोजगारहरुको अन्तिम सूचि तयार गरी बेरोजगारहरुको सम्पूर्ण विवरण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS)मा प्रविष्टि,
- ❖ आ.व. २०७९/८० मा रोजगारीमा संलग्न १०३ जना श्रमिकहरुको बैंक खाता खोल्न सहजिकरण तथा भुक्तानीको लागि Documentation।
- ❖ मासिक तथा चौमासिक रुपमा वित्तिय प्रगती प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा पेश।
- ❖ सञ्चालित योजनाहरु, सोको लागत अनुमान, खर्च तथा रोजगारीमा संलग्न श्रमिकहरुको सम्पूर्ण विवरण सहितको प्रतिवेदन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS)मा प्रविष्टि तथा मन्त्रालयमा पेश।
- ❖ वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने करिव ३५ व्यक्तिका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति एवं पुनः श्रम स्वीकृतिको अनलाईन आवेदन प्रक्रियामा सहजिकरण साथै वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहायताको लागि सहजिकरण।
- ❖ श्रम बजारमा माग बमोजिमका सीपमूलक तालिमको अवसरहरुमा बेरोजगार ब्यक्तिबाट लाभग्राही छनोट गरी तालिम प्रदायक सस्था सङ्गको समन्वयमा तालिम प्रदान।

# प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित योजनाहरुको विस्तृत विवरण

आयोजनाको नाम: वडा नं १ को कार्की गाँउ, बस्नेत गाउँको बाटो ड्रेन  
कटिड तथा सोलिड

वडा नं. १

- ▶ शिर्षक/स्रोत : रोजगारी सृजना (PMEP / नेपाल सरकार)
- ▶ ठेगाना: दिरुमनपा १
- ▶ कामको विवरण:सोलिडिग /नाली कटान
- ▶ अनुमानित लागत: रु. २,९५,४७०
- ▶ योजनामा संलग्न श्रमिकको संख्या: ७ जना
- ▶ ज्यालामा खर्च भएको रकम: २,९५,४७०
- ▶ रोजगारीमा संलग्न दिन: ६३
- ▶ अवस्था: सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न



## वडा नं. १





वडा नं. १



वडा नं. २

## आयोजनाको नाम :- सोल्मा रिंगरोड मर्मत

- ▶ शिर्षक/स्रोत : रोजगारी सृजना (PMEP / नेपाल सरकार)
- ▶ ठेगाना: दिरुमनपा २
- ▶ कामको विवरण: सोलिङ्ग/ नाली कटान
- ▶ अनुमानित लागत: रु. ४,४५,४७०
- ▶ योजनामा संलग्न श्रमिकको संख्या: ७ जना
- ▶ ज्यालामा खर्च भएको रकम: रु. २,९५,४७०
- ▶ रोजगारीमा संलग्न दिन: ६३
- ▶ अवस्था: सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न









वडा नं. २



## आयोजनाको नाम :- बिजुवा खोला सिद्धेश्वरी प्रा.वि. सम्म सडक स्तरीन्नती

वडा नं. ३

- शिर्षक/स्रोत : रोजगारी सृजना (PMEP / नेपाल सरकार)
- ठेगाना: दिरुमनपा ३
- कामको विवरण: सोलिङ्ग/ नाली कटान
- अनुमानित लागत: रु. २,९५,४७०
- योजनामा संलग्न श्रमिकको संख्या: ७ जना
- ज्यालामा खर्च भएको रकम: रु. २,९५,४७०
- रोजगारीमा संलग्न दिन: ६३
- अवस्था: सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न



## वडा नं. ३





वडा नं.  
३





### वडा नं. ३



आयोजनाको नाम :- नेवारगाँउ वरडाँडा च्यानडाँडा वितलप हुँदै  
बुईपा जोड्ने सडक मर्मत

वडा नं. ४

- ▶ शिर्षक/स्रोत : रोजगारी सृजना (PMEP / नेपाल सरकार)  
ठेगाना: दिरुमनपा ४
- ▶ कामको विवरण: सोलिङ्ग/ नाली कटान
- ▶ अनुमानित लागत: रु. २,९५,४७०
- ▶ योजनामा संलग्न श्रमिकको संख्या: ७ जना
- ▶ ज्यालामा खर्च भएको रकम: रु. २,९५,४७०
- ▶ रोजगारीमा संलग्न दिन: ६३
- ▶ अवस्था: सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न





वडा नं.  
४





वडा नं. ४



वडा नं. ४



## आयोजनाको नाम :- जागिरमान खेलमैदान हुँदै वडा कार्यालय सम्म आउने बाटो मर्मत

वडा नं. ५

- ▶ शिर्षक/स्रोत : रोजगारी सृजना (यूवारुप/IDA)
- ▶ ठेगाना: दिरुमनपा ५
- ▶ कामको विवरण: सोलिङ्ग/ नाली कटान
- ▶ अनुमानित लागत: रु. ४,४०,८६०
- ▶ योजनामा संलग्न श्रमिकको संख्या: ७ जना
- ▶ ज्यालामा खर्च भएको रकम: रु. ३,००,१६०
- ▶ रोजगारीमा संलग्न दिन: ६४ दिन
- ▶ अवस्था: सम्झौता बमोजिमको कार्यको ६८.०८% सम्पन्न



## वडा नं. ५





## वडा नं. ५





## वडा नं. ५



## आयोजनाको नाम :- छेपेखोला, यायोख्या भवन, भुलभुले सडक मर्मत

वडा नं. ६

- ▶ शिर्षक/स्रोत : रोजगारी सृजना (यूवारुप/IDA)
- ▶ ठेगाना: दिरुमनपा ६
- ▶ कामको विवरण: सोलिङ्ग/ नाली कटान / Levelling Road Surface
- ▶ अनुमानित लागत: रु. ५,९३,९६०
- ▶ योजनामा संलग्न श्रमिकको संख्या: ६ जना
- ▶ ज्यालामा खर्च भएको रकम: रु. ३,९३,९६०
- ▶ रोजगारीमा संलग्न दिन: ९८
- ▶ अवस्था: सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न



## वडा नं. ६





## वडा नं. ६



## आयोजनाको नाम :- पुरानो गा.वि.स. देखि कोप्चे हुँदै मुलडाँडा सम्म सडक स्तरोन्नती

वडा नं. ७

- ▶ शिर्षक/स्रोत : रोजगारी सृजना (यूवारुप/IDA)
- ▶ ठेगाना: दिरुमनपा ७
- ▶ कामको विवरण: सोलिङ्ग/ नाली कटान
- ▶ अनुमानित लागत: रु. ७,१३,९६०
- ▶ योजनामा संलग्न श्रमिकको संख्या: ६ जना
- ▶ ज्यालामा खर्च भएको रकम: रु. ३,९३,९६०
- ▶ रोजगारीमा संलग्न दिन: ९८
- ▶ अवस्था: सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न



## वडा नं. ७





## वडा नं. ७





## वडा नं. ७



(क) आयोजनाको नाम :- श्री अन्नपूर्ण मा.वि. संरचना निर्माण तथा मर्मत

वडा नं. ८

- ▶ शिर्षक/स्रोत : रोजगारी सृजना (यूवारुप/IDA)
- ▶ ठेगाना: दिरुमनपा ८
- ▶ कामको विवरण: सोलिडिग/ नाली कटान / तारजालिको घेराबारा /Gabion Wall /Dry Stone wall /Masonry Stone Wall
- ▶ अनुमानित लागत: रु. १०,०७,९५०
- ▶ योजनामा संलग्न श्रमिकको संख्या: ७ जना
- ▶ ज्यालामा खर्च भएको रकम: रु. २,५७,९५०
- ▶ रोजगारीमा संलग्न दिन: ५५
- ▶ अवस्था: सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न





वडा नं. ८






## वडा नं. ८





## वडा नं. ८





वडा नं. ८




## (ख) आयोजनाको नाम :- गोल्डेन चक्रपथ विस्तार तथा मर्मत

वडा नं. ८

- ▶ शिर्षक/स्रोत : रोजगारी सृजना (यूवारूप/IDA)
- ▶ ठेगाना: दिरुमनपा ८
- ▶ कामको विवरण: सोलिङ्ग / नाली कटान
- ▶ अनुमानित लागत: रु. १,८२,९१०
- ▶ योजनामा संलग्न श्रमिकको संख्या: ७ जना
- ▶ ज्यालामा खर्च भएको रकम: रु. १,८२,९१०
- ▶ रोजगारीमा संलग्न दिन: ३९
- ▶ अवस्था: सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न



## वडा नं. ८





## वडा नं. ८



वडा नं. ९

## आयोजनाको नाम :- निर्मलीडाँडा शाखा सडक स्तरोन्नती

- ▶ शिर्षक/स्रोत : रोजगारी सृजना (यूवारूप/IDA)
- ▶ ठेगाना: दिरुमनपा ९
- ▶ कामको विवरण: सोलिङ्ग/ नाली कटान
- ▶ अनुमानित लागत: रु. ४,३१,४८०
- ▶ योजनामा संलग्न श्रमिकको संख्या: ७ जना
- ▶ ज्यालामा खर्च भएको रकम: रु. ४,३१,४८०
- ▶ रोजगारीमा संलग्न दिन: ९२
- ▶ अवस्था: सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न



## वडा नं. ९





## वडा नं. ९





## वडा नं. ९





आयोजनाको नाम :- पाथेका लुङथुङ बोर्डिङ, पिपलडाँडा हुँदै भागु खोला जाने  
सडक स्तरीन्नती

वडा नं. १०

- शिर्षक/स्रोत : रोजगारी सृजना (PMEP / नेपाल सरकार)
- ठेगाना: दिरुमनपा १०
- कामको विवरण: सोलिङ्ग/ नाली कटान
- अनुमानित लागत: रु. २,९५,४७०
- योजनामा संलग्न श्रमिकको संख्या: ७ जना
- ज्यालामा खर्च भएको रकम: रु. २,९५,४७०
- रोजगारीमा संलग्न दिन: ६३
- अवस्था: सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न





वडा नं. १०



## वडा नं. १०



वडा नं. ११

आयोजनाको नाम :- हर्लुङ, पैया, निगाले डाँडा, वडा कार्यालय हुँदै  
राँटी पक्की पुल जोड्ने सडक मर्मत

- ▶ शिर्षक/स्रोत : कामको लागि पारिश्रमिक (PMEP)
- ▶ ठेगाना: दिरुमनपा ११
- ▶ कामको विवरण: सोलिङ्ग/ नाली कटान
- ▶ अनुमानित लागत: रु. २,९५,४७०
- ▶ योजनामा संलग्न श्रमिकको संख्या: ७ जना
- ▶ ज्यालामा खर्च भएको रकम: रु. २,९५,४७०
- ▶ रोजगारीमा संलग्न दिन: ६३
- ▶ अवस्था: सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न



## वडा नं. ११







वडा नं. ११



## वडा नं. ११





आयोजनाको नाम :- सावाल्ड, खरवारी हुँदै स्कलडाँडा र लमखु  
गुरुङगाँउ हुँदै छिप्ती जाने सडक मर्मत

वडा नं. १२

- ▶ शिर्षक/स्रोत : रोजगारी सृजना (यूवारुप/IDA)
- ▶ ठेगाना: दिरुमनपा १२
- ▶ कामको विवरण: सोलिङ्ग/ नाली कटान
- ▶ अनुमानित लागत: रु. ४,४०,८६०
- ▶ योजनामा संलग्न श्रमिकको संख्या: ७ जना
- ▶ ज्यालामा खर्च भएको रकम: रु. ४,४०,८६०
- ▶ रोजगारीमा संलग्न दिन: ९४
- ▶ अवस्था: सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न



## वडा नं.१२ जाल्पा





## वडा नं.१२ जालपा





वडा नं. १३

## आयोजनाको नाम :- पुईलुङ, हाँबु ग्रामिण कृषि सडक सोलिङ्ग

- ▶ शिर्षक/स्रोत : रोजगारी सृजना (PMEP / नेपाल सरकार)
- ▶ ठेगाना: दिरुमनपा १३
- ▶ कामको विवरण: सोलिङ्ग/ नाली कटान
- ▶ अनुमानित लागत: रु. २,९५,४७०
- ▶ योजनामा संलग्न श्रमिकको संख्या: ७ जना
- ▶ ज्यालामा खर्च भएको रकम: रु. २,९५,४७०
- ▶ रोजगारीमा संलग्न दिन: ६३
- ▶ अवस्था: सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न



वडा नं. १३ नुनथला





## वडा नं.१३ नुनथला





## वडा नं.१३ नुनथला



आयोजनाको नाम :- वडा कार्यालय देखि राजावास खेलमैदान सम्मको सडक स्तरोन्नती

वडा नं. १४

- ▶ शिर्षक/स्रोत : रोजगारी सृजना (PMEP / नेपाल सरकार)
- ▶ ठेगाना: दिरुमनपा १४
- ▶ कामको विवरण: सोलिङ्ग/ नाली कटान
- ▶ अनुमानित लागत: रु. २,९५,४७०
- ▶ योजनामा संलग्न श्रमिकको संख्या: ७ जना
- ▶ ज्यालामा खर्च भएको रकम: रु. २,९५,४७०
- ▶ रोजगारीमा संलग्न दिन: ६३ दिन
- ▶ अवस्था: सम्झौता बमोजिमको कार्यको सम्पन्न



## वडा नं.१४ बुईपा





## वडा नं.१४ बुईपा





## वडा नं.१४ बुईपा





## आयोजनाको नाम :- १५ नं. वडा कार्यालय देखि माला वरडाँडा सम्म सडक मर्मत

वडा नं. १५

- ▶ शिर्षक/स्रोत : रोजगारी सृजना (PMEP / नेपाल सरकार)
- ▶ ठेगाना: दिरुमनपा १५
- ▶ कामको विवरण: सोलिङ्ग/ नाली कटान
- ▶ अनुमानित लागत: रु. २,९०,७८०
- ▶ योजनामा संलग्न श्रमिकको संख्या: ७ जना
- ▶ ज्यालामा खर्च भएको रकम: रु. २,९०,७८०
- ▶ रोजगारीमा संलग्न दिन: ६२
- ▶ अवस्था: सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न

## वडा नं.१५ बिजयखर्क





## वडा नं.१५ बिजयखर्क





## वडा नं.१५ बिजयखर्क





# प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको भौतिक प्रगती विवरणको सारांश

| क्र.सं.                                        | आयोजनाको नाम                                                                     | कूल बजेट | कूल खर्च | श्रमिक सङ्ख्या | रोजगारी दिन |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|-------------|
| प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (नेपाल सरकार)   |                                                                                  |          |          |                |             |
| 1                                              | वडा नं १ को कार्की गाँउ, बस्नेत गाउँको बाटो ड्रेन कटिङ तथा सोलिङ                 | 295470   | 295470   | 7              | 63          |
| 2                                              | सोल्मा रिङरोड मर्मत                                                              | 445470   | 445470   | 7              | 63          |
| 3                                              | विजुवाखोला सिद्धेश्वरी प्रा वि सम्म सडक स्तरोन्नती                               | 295470   | 295470   | 7              | 63          |
| 4                                              | नेवारगाँउ वरडाँडा च्यानडाँडा वितलप हुँदै बुईपा जोड्ने सडक मर्मत                  | 295470   | 295470   | 7              | 63          |
| 5                                              | पाथेका लुङथुङ बोर्डिङ पिपलडाँडा हुँदै भागुखोला जाने सडक स्तरोन्नती               | 295470   | 295470   | 7              | 63          |
| 6                                              | हुर्लुङ, पैया, निगाले डाँडा, वडा कार्यालय हुँदै राँटी पक्की पुल जोड्ने सडक मर्मत | 295470   | 295470   | 7              | 63          |
| 7                                              | पुईलुङ हाबु ग्रामिण कृषि सडक सोलिङ                                               | 295470   | 295470   | 7              | 63          |
| 8                                              | वडा कार्यालय देखि राजावास खेलमैदान सम्मको सडक स्तरोन्नती                         | 295470   | 295470   | 7              | 63          |
| 9                                              | १५ नं वडा कार्यालय देखि माला वरडाँडा सम्म सडक मर्मत                              | 290780   | 290780   | 7              | 62          |
| यूवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना (IDA) |                                                                                  |          |          |                |             |
| 10                                             | जागिरमान खेलमैदान हुँदै वडा कार्यालय सम्म आउने बाटो मर्मत                        | 440860   | 300160   | 7              | 64          |
| 11                                             | छेपेखोला, यायोख्या भवन, भुलभुले सडक मर्मत                                        | 593960   | 593960   | 6              | 98          |
| 12                                             | पुरानो गा वि स देखि कोप्चे हुँदै मुलडाँडा सम्म सडक स्तरोन्नती                    | 713960   | 713960   | 6              | 98          |
| 13                                             | गोल्डेन चक्रपथ विस्तार तथा मर्मत                                                 | 182910   | 182910   | 7              | 39          |
| 14                                             | श्री अन्नपुर्ण मा वि संरचना निर्माण तथा मर्मत                                    | 1007950  | 1007950  | 7              | 55          |
| 15                                             | निर्मलीडाँडा शाखा सडक स्तरोन्नती                                                 | 431480   | 431480   | 7              | 92          |
| 16                                             | सावालुङ खरबारी हुँदै स्कुलडाँडा र लमखु गुरुङगाँउ हुँदै छिप्ती जाने सडक मर्मत     | 440860   | 440860   | 7              | 94          |

# प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वित्तिय प्रगती विवरणको सारांश

| क्र.सं. | श्रोत       | शिर्षक                          | वार्षिक<br>विनियोजित<br>रकम | कूल खर्च रकम        | बजेट बाँकि        | कूल खर्च प्रतिशत |
|---------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 1       | नेपाल सरकार | रोजगार संयोजकको तलव             | 568,000                     | 568,000.00          | 0                 | 100%             |
| 2       | नेपाल सरकार | रोजगार संयोजकको स्थानीय भत्ता   | 142,000                     | 45,497.00           | 96,503.00         | 32.04%           |
| 3       | नेपाल सरकार | कामका लागि पारिश्रमिक           | 0                           | 0                   | 0                 | 0%               |
| 4       | नेपाल सरकार | रोजगार संयोजकको पोसाक           | 10,000                      | 10,000.00           | 0                 | 100%             |
| 5       | नेपाल सरकार | रोजगारी सृजना अनुदान            | 2,654,000                   | 2,654,000.00        | 0                 | 100%             |
|         |             | <b>जम्मा</b>                    | <b>3,374,000</b>            | <b>3,277,497.00</b> | <b>96,503.00</b>  | <b>97.14%</b>    |
| 6       | आई.डि.ए.    | प्राविधिक सहायकको तलव           | 452,000                     | 451,490.00          | 510               | 99.89%           |
| 7       | आई.डि.ए.    | प्राविधिक सहायकको स्थानीय भत्ता | 93,000                      | 36,720.00           | 56,280.00         | 39.48%           |
| 8       | आई.डि.ए.    | प्राविधिक सहायकको पोसाक         | 10,000                      | 10,000.00           | 0                 | 100%             |
| 9       | आई.डि.ए.    | रोजगार सहायकको तलव              | 452,000                     | 230,375.00          | 221,625.00        | 50.97%           |
| 10      | आई.डि.ए.    | रोजगार सहायकको स्थानीय भत्ता    | 93,000                      | 20,298.00           | 72,702.00         | 21.83%           |
| 11      | आई.डि.ए.    | रोजगार सहायकको पोसाक भत्ता      | 10,000                      | 10,000.00           | 0                 | 100%             |
| 12      | आई.डि.ए.    | रोजगार सेवा केन्द्रको सञ्चालन   | 265,000                     | 96,800.00           | 168,200.00        | 36.53%           |
| 13      | आई.डि.ए.    | रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढिकरण | 300,000                     | 299,840.00          | 160               | 99.95%           |
| 14      | आई.डि.ए.    | रोजगारी सृजना अनुदान            | 2,543,000                   | 2,401,280.00        | 141,720.00        | 94.43%           |
|         |             | <b>जम्मा</b>                    | <b>4,218,000</b>            | <b>3,556,803.00</b> | <b>661,197.00</b> | <b>84.32%</b>    |



# कार्यक्रम बाट भएका महत्वपूर्ण उपलब्धीहरू

- ▶ सडक मर्मत अन्तर्गत सोलिडिङ, नाली कटान, जाली भर्ने काम तथा Dry wall निर्माण कार्य।
- ▶ १०३ जना सुचिकृत व्यक्तिहरूलाई औसत ७५ दिनको रोजगारी सिर्जना।
- ▶ श्रमको सम्मान गर्ने सस्कृतीको विकास,
- ▶ विपन्न वेरोजगारलाई दैनिक जिवन निर्वाहमा सहयोग,
- ▶ श्रम गर्न चाहने श्रमिकलाई आफ्नै गाउँ ठाउँमा रोजगारीको अवसर तथा विकास निर्माणमा सहयोग।
- ▶ ३५ भन्दा बढी व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृतीको आवेदन प्रक्रियामा सहजिकरण।

# कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याहरु

- बास्तविक विपन्न बेरोजगार श्रमिक छनौट गर्न कठिनाई,
- योजना सञ्चालनको लागि दक्ष श्रमिकको अभाव,
- शैक्षिक बेरोजगारहरुलाई श्रममा समेट्न नसक्नु,
- निर्माण सामाग्री औजार तथा सुरक्षा सामाग्रीहरुको अपर्याप्तता तथा अभाव ।
- साझेदारीको लागि बजेट अभाव।



## सुधारका सुझावहरू

- ▶ नगरपालिकाका नियमित योजनामा स्थानीय श्रमिक अनिवार्य गरी रोजगारी सृजना गर्ने।
- ▶ रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका रोजगारमूलक योजनाहरू तय गर्ने।
- ▶ रोजगारमूलक आयोजनाहरूमा आवश्यक निर्माण सामाग्री तथा औजारहरूको लागि बजेट विनियोजन गरी लागत साझेदारीमा योजना सञ्चालन गर्ने।
- ▶ स्थानीय स्तरका विभिन्न रोजगारदाताहरू संग समन्वय गरी आवश्यक श्रमिक रोजगार सेवा केन्द्र बाट परिपुर्ती गर्ने।
- ▶ रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम बैंकको रुपमा स्थापित गर्ने।
- ▶ रोजगारीमा भन्दा स्वरोजगारीमा संलग्न हुन प्रेरित गर्ने।
- ▶ कार्यक्रमलाई अझ सफल बनाउन नीति निर्माण गर्ने पक्ष संग समन्वय गर्ने।

# विपद् व्यवस्थापन



# ANY QUESTIONS???



## धन्यवाद । । ।